

bylo zachyceno pohřebiště a část objektu s kvádřikovým vnitřním lícem zdiva severozápadně od kostela, kde se předpokládala existence sídla zakladatele a majitele kostela. /Bližší poznatky z tohoto archeologického výzkumu v obrazové části./

- 1975 Výrobní družstvo Kámen dokončilo zpracování římsy a hledala se dodavatelská organizace, která by provedla osazení.
- 1976 Ing. arch. Voves ukončil svou účast na projektu rekonstrukce zřejmě z důvodů emigrace. Prostřednictvím Architektonické služby ČFVU bylo objednáno celkové výtvarné řešení interiéru i exteriéru kostela u Ing. arch. Zdenky Novákové. K ní později jako spoluautorka přistoupila arch. B. Schütznerová. Autorky v podstatě navázaly na koncepci rekonstrukce J. Vovsa a vytkly si náročný záměr "dotvořit objekt soudobými prostředky do takové podoby, aby byl respektován jeho původní charakter". Z tohoto hlediska byly voleny a zpracovány detaily exteriéru i interiéru. Z jejich projektové dokumentace je zřejmé, že u interiéru počítaly s obnovou empory s několika variantami jejího zábradlí a u exteriéru s rekonstrukcí severního portálu. V projektu byla i úprava nejbližšího okolí kostela. Mezitím pokračovala realizace projektu arch. Vovsa. V roce 1976 byla snesena cihlová římsa, vyzděná v roce 1959 podle projektu arch. Kozáka a byla osazena nová okapní římsa ze světlého pískovce. Osazeno bylo také podřímsí s puklicovým vlysem na jižní straně lodi. Násilně vybourané otvory na této straně kostela byly zazděny a obloženy pískovcovými kvádry. U těchto nových prvků se předpokládalo jejich dodatečné natónování minerálními pigmenty.
- 1977 Stejně úpravy byly provedeny i na severní straně lodi. Zároveň s úpravami římsy a podřímsí se prováděla na obou stranách výměna dílů kvádrového obkladu a profilovaného soklu, kde to bylo pro úplné zchátrání nezbytně nutné. Výměna kvádrů byla zřejmě ponechána na úvaze dodavatele, neboť jakékoliv projektové doklady k tomu chybí.
- 1977-78 Začaly kamenické práce na doplnění portálu. Vzhledem k nutnosti dokončení střechy a zpevnění východního štítu byly však přerušeny. Nedokončená archivolta je od té doby uložena uvnitř kostela.
- 1980 Bylo dokončeno zpevnění a přezdění štítu s druhotně řešeným kvádrovým obkladem. Následovala rekonstrukce krovu a střechy.
- 1981 Výrobní družstvo Chebana provedlo novou šindelovou krytinu sedlové střechy nad kostelní lodí. Při napouštění nově položené krytiny impregnačním nátěrem došlo vinou nedbalosti pracovníků k potřísnění římsy, zdí, soklu i připravených opracovaných bloků. Část znečištění se podařilo odstranit.
- 1982 Byla zahájena oprava věže a západního štítu. Po postavení lešení u věže bylo při kontrolním dnu konstatováno, že kamenné zdivo horní části věže je ve stavu totálního rozpadu. Celá západní strana byla hodnocena jako havarijní. Odborná petrografická expertíza však provedena nebyla.
- 1985-1987 Byla provedena celková oprava věže. Zdivo severní a západní strany horního patra věže bylo zpevněno, částečně přezděno a opatřeno novým kvádrovým obkladem ze světlého pískovce. Zároveň byla v těchto letech prováděna postupná, ale velmi pomalá výměna zvětralého obkladu i na spodní části obou podélných stran věže.