

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Obec	Město Vroutek
sídlo:	Nám. Míru, 439 82 Vroutek
zastupující:	Jaromír Kubelka
IČ:	00265705
DIČ:	CZ00265705
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	94-6816481/710

(dále jen Objednatel)

a

sídlo:	Ekoinvest Sokolov, spol. s r. o. Kostelní Bříza 20, 356 01 Březová
zastoupený:	Ing. Jiří Kvěš
kontaktní osoby:	Jiří Číhal
IČ:	45356742
DIČ:	CZ45356742
Bankovní spojení:	ČSOB
Číslo účtu:	1690605/0300

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1850

(dále jen Zhotovitel)

II. Předmět Dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 13.01.2020, kterým upravuje předmět díla.

V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k výskytu víceprací a méněprací oproti smlouvě o dílo. Tyto změny jsou popsány, zdůvodněny a finančně vyčísleny v příloženém změnovém listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

III. Článek 1. Předmět smlouvy (DÍLO) se doplňuje o text:

1. Předmět plnění se Dodatek č. 1 upravuje o změny – méněpráce a vícepráce, které vznikly během plnění předmětu smlouvy. Vícepráce a méněpráce jsou popsány v příloze tohoto dodatku – ve Změnovém listu č.1
2. Přílohou tohoto Dodatku je Změnový list č.1

IV. Článek 4. Cena díla se upravuje:

3. Smluvní strany se dohodly, že provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:

Cena celkem bez DPH dle SoD	12 489 830,- Kč
Cena víceprací a méněprací bez DPH dodatek č.1	2 100 170,- Kč
Součet	14 590 000,- Kč
DPH	3 063 900,- Kč
Cena celkem s DPH	17 653 900,- Kč

V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto Dodatkem č.1 a zůstávají v původním znění.
Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.

Ve Vrutku, dne 1.4.2020



za Objednatele
Jaromír Kubelka


MĚSTO VRUTEK
náměstí Míru 166
439 82 Vrutek
IČO: 00 265 705

EkoInvest
(1) Sopotov spol. s r.o.
Komenského 123
357 61 Březová
DIČ: 155 - 45536742

za Zhotovitele
Ing. Jiří Kvěš

ZMĚNOVÝ LIST			číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	Ekoinvest Sokolov, spol. s r.o.			
Investor:	Město Vroutek	Datum: 1.4.2020		
Název akce: Výstavba cyklostezky Vroutek – Podbořany				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	osobně ☐	
Odkazy na specifikaci:				
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny:				
1) Předmětem změny jsou stavební práce, které jsou ovlivněny nepředpokládanými geologickými poměry v trase cyklostezky. Po obnažení zemní pláně došlo ke zjištění, že se v trase cyklostezky nachází ornice v tl. 50-55 cm. 2) V místech budoucího násypu byly zjištěny nevhodné geologické podmínky pro předpokládané založení násypu. Zemní plán je zvodněná, zjištěny byly prameny spodní vody.				
Popis a zdůvodnění změny:				
1) V PD bylo uvažováno s odtěžením ornice v tl. 100 mm. Celková skladba konstrukce cyklostezky je 390 mm. V PD bylo uvažováno, že materiál odtěžený pod ornici bude zpětně použit na vytvoření násypu v trase cyklostezky. Tím, že skutečná tl. ornice je větší než byla uvažována v PD, není možné ornici použít na vybudování násypu. Materiál na vybudování násypu musí být nakoupen a dovezen z lomu. Položka v původním rozpočtu, která byla uvažována jako sanace podloží (drcené kamenivo 63/125) bude realizována především z důvodu dorovnání výškového rozdílu po odkopání větší tl. ornice. V další trase cyklostezky byly provedeny kopané sondy pro zjištění mocnosti ornice, vlastnosti ornice byly laboratorně zkoušeny. 2) V místech budoucího násypu bude nad rámec původní PD použit lomový kámen, který vytvoří vhodné základové poměry pro založení násypu.				

Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:  MĚSTO VROUTEK náměstí Míru 166 439 82 Vroutek IČO: 00 265 705			

Stanovisko technického dozoru stavby: Technický dozor stavebníka potvrzuje oprávněnost nárokovaných víceprací. 	
Stanovisko projektanta stavby: Projektant stavby potvrzuje oprávněnost nárokovaných víceprací. 	
Příloha: Rozpočet	

potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla.

Cena méněprací bez DPH: 891 819,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 2 991 989,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 2 100 170,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Termín dokončení stavby zůstává původní dle SOD.
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:  MĚSTO VROUTEK náměstí Míru 166 439 82 Vroutek IČO: 00 265 705 Datum: 1.4.2020	Podpis zmocněnce zhotovitele: EkoInvest (I) Sokolov spol. s r.o. Komenského 123 357 61 Březová DIČ: 155 - 4. 136743  Datum: 1.4.2020

Zakázka:

Stavba cyklostezky Vroutek - Podbořany návrh změnového listu č.1

Popis		Cena	DPH	Cena s DPH
SO 01: Odečet ornice dle rozpočtu				
1: Zemní práce		- 201 993	- 42 419	- 244 412
SO 02: Odečet odkopávek dle rozpočtu				
1: Zemní práce		- 201 993	- 42 419	- 244 412
SO 03: Přípočet ornice dle rozpočtu				
1: Zemní práce		- 689 826	- 144 863	- 834 689
SO 04: Přípočet záস্যů dle rozpočtu				
099: Přesun hmot HSV		- 689 826	- 144 863	- 834 689
		1 448 247	304 132	1 752 378
		1 448 247	304 132	1 752 378
		1 543 742	217 811	1 761 553
		1 543 742	217 811	1 761 553
Celkem (bez DPH)				
DPH		2 100 170		2 100 170
		441 036		441 036
		441 036		441 036
DPH 21 % ze základny: 2 100 170				
Celkem (včetně DPH)				
		2 541 206		2 541 206

MĚSTO VROUTEK

náměstí Míru 166
439 82 Vroutek
IČO: 00 265 705

SKOLINVEST

(1) S Kolov spol. s r.o.
Kuklařova 28
357 61 Březová
DIČ: 155 - 4536742

Zakázka:

Ark. C.D.

SO 01: Odečet ornice dle rozpisu

[illegible]

SO 02: Odečet odkopávek dle rozpočtu

5.	SP	122201102	Odklopky z prokopávký nezapažené v hornité tř. 3 objem do 1000 m3	m3	- 2.431,589	- 194,527	18-
<i>Piný popis:</i> Odklopky z prokopávký nezapažené s přibližným výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s náběhem na dopovně prostředek v hornité tř. 3 přes 100 do 1.000 m3 <i>Výkaz výměr:</i> "výkaz výměr" 6243,9+1273,5+153+2795,2+589,31*0,25 "varovné pásy" 14,1+1,2+1,0+4+1,581*0,25 "hranice" 64,36+94,7+45,4+1,7+1,7+4,1+186,3+188,3+188,3+32,2+32,2+56,8+59,21*0,05 "obrubky" 5005,633*0,3*0,15 "přechody polních cest" 39,5*0,3 6,5*0,3 61,9*0,3 Součet							
6.	SP	122201109	Příplatek za lepnost u odklopky v hornité tř. 1 až 3	m3	- 2.431,589	- 36,574	18-
<i>Piný popis:</i> Odklopky z prokopávký nezapažené s přibližným výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s náběhem na dopovně prostředek v hornité tř. 3 Příplatek cenou za lepnost hornité tř. 3 <i>Výkaz výměr:</i> -2431,589*0,3							
7.	SP	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/spany z horniny tř. 1 až 4	m3	- 729,477	- 91,492	18-
<i>Piný popis:</i> Vodorovné přemístění výkopu nebo spany po suchu na objektivě dopovně prostředek, bez náběhu výkopu, odkaz se sledem bez roduhrut z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1.500 do 2 € <i>Výkaz výměr:</i> 1367,175* Přesun výkopu pro přeměti náspadu" -1367,175, výměra počast							
8.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/spany z horniny tř. 1 až 4	m3	- 1.867,175	- 40,351	18-
<i>Piný popis:</i> Vodorovné přemístění výkopu nebo spany po suchu na objektivě dopovně prostředek, bez náběhu výkopu, odkaz se sledem bez roduhrut z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5.000 do 10 <i>Výkaz výměr:</i> 2461,517 23,850 97,914 -1867,175 -194,119 Součet							
9.	SP	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/spany z horniny tř. 1 až 4 ZKO 1000 m přes 10000 m	m3	- 511,987	- 25,559	18-
<i>Piný popis:</i> Vodorovné přemístění výkopu nebo spany po suchu na objektivě dopovně prostředek, bez náběhu výkopu, odkaz se sledem bez roduhrut z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Přibatek ceně -511,987, výměra počast							
10.	SP	167101102	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	- 2.431,589	- 121,579	18-
<i>Piný popis:</i> Vozáření skládání a překládání neuzavřených výkopku nebo spany nakládání, množství přes 100 m3, z horniny tř. 1 až 4							

Plná moc

Já, Ing. Jiří Kvěš, narozen [REDACTED] bytem [REDACTED], jako jednatel společnosti Ekoinvest Sokolov spol. s r.o., IČ: 45356742, se sídlem Kostelní Bříza 20, 356 01 Březová, tímto zmocňuji Bc. Jiřího Číhala, narozen [REDACTED] bytem [REDACTED], k zastupování ve všech věcech týkajících se samostatného jednání a podepisování za společnost Ekoinvest Sokolov spol. s r.o. včetně přebírání listin a podepisování smluv k prodeji majetku společnosti a to na dobu neurčitou.

V Březové 13.6.2018

.....
Ekoinvest Sokolov spol. s r.o.

Ing. Jiří Kvěš, jednatel

Plnou moc přijímám

.....
Bc. Jiří Číhal

Podle ověřovací knihy Městský úřad Březová I/2018

poř.č.legalizace 228/2018 vlastnoručně podepsal/a

JIŘÍ KVĚŠ

datum a místo narození [REDACTED]

adresa místa pobytu [REDACTED]

(adresa místa trvalého pobytu)

občanský průkaz [REDACTED]

druh a č. dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje

V Březové dne: 13.06.2018

Provedeno osoby, která legalizaci provedla: Marie Adamcová

