



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Obec	Město Vroutek
Sídlo zadavatele:	náměstí Míru 166, 439 82 Vroutek
IČO:	00265705
DIČ:	CZ00265705
Zastupující:	Jaromír Kubelka, starosta města
Bankovní spojení:	Komerční Banka a.s.
Číslo účtu:	3121481/0100

(dále jen Objednatel)

a

sídlo:	VYSSPA Sports Technology s.r.o.
zastoupený:	Skladová 6, 326 00 Plzeň
kontaktní osoby:	Jaroslav Karásek, jednatel
IČ:	Martin Štorch, obchodní ředitel, 731 175 879
DIČ:	27967638
Bankovní spojení:	CZ27967638
Číslo účtu:	Komerční Banka a.s.
	35-8200090297/0100

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 19148

(dále jen Zhotovitel)

II. Předmět Dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, ze dne 23.6.2021, kterým upravuje termín realizace z důvodu pozastavení stavebních prací během realizace díla z důvodu zjištění neúnosného podloží na stavbě, kterou zhotovitel nemohl předpokládat.

V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k výskytu víceprací a méněprací oproti smlouvě o dílo.

III. Článek 2. Dohodnutá doba plnění se upravuje

Smluvní strany se dohodly, že doba plnění podle článku 2. Smlouvy se mění následovně:

2.1.1. Předpokládané datum zahájení plnění díla	1.7.2021
2.1.2. Předpokládané datum ukončení plnění díla	31.8.2021
2.1.2. Nové datum ukončení plnění díla:	15.9.2021



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

IV. Článek 4. Cena díla se upravuje:

Smluvní strany se dohodly, že provedení díla podle článku II. Této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:

Cena celkem bez DPH dle SoD	1.846.702,00 Kč
Cena více prací bez DPH dodatek č. 1, ZL 01	99.435,73 Kč
Cena méně prací bez DPH dodatek č. 1, ZL 02	- 99.435,73 Kč
Součet celkem bez DPH	1.846.702,00 Kč
DPH	387.807,42 Kč
Cena celkem vč. DPH	2.234.509,42 Kč

V. Závěrečná ustanovení


Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto Dodatkem č. 1 a zůstávají v původním znění.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.

Ve Vrutku, dne3. 11. 2021

MĚSTO VROUTEK
náměstí Míru 166
439 82 Vroutek
IČO: 00 265 705



za Objednatele
Jaromír Kubelka
starosta města



za Zhotovitele
Jaroslav Karásek, jednatel

Stavba: Město Vroutek - oprava veřejné plochy u školní družiny, Vroutek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1 – ZMĚNA PODLOŽÍ

Zpracoval: Vysspa Sports Technology s.r.o.

Datum: 31.8.2021

Změna předmětu díla:

Změnový list č.2 obsahuje vícepráce spojené se zlepšením vlastností podkladních vrstev. Během provádění zemních prací se zjistilo, že zemní plán nevykazuje dostačující únosnost pro provedení konstrukčních vrstev. Po konzultaci s geotechnikem byl navržen způsob zlepšení únosnosti podkladních vrstev.

P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J.cena	Celková cena
	D		OST	Ostatní				99 435,73
	D		O01	Ostatní				99 435,73
1	K	PK	122251503.1	Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	61,000	258,50	15 768,50
2	K	PK	162751117.1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	61,000	281,60	17 177,60
3	K	PK	167151111.1	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	61,000	50,05	3 053,05
4	K	PK	171251201.1	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	61,000	20,35	1 241,35
5	K	PK	171201231.1	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	109,800	242,00	26 571,60
6	K	PK	162751117.1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	61,000	281,60	17 177,60
7	K	PK	564871116	Netříděný šterkopísek	t	115,900	206,61	23 946,10
8	K	PK	181951112.1	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	111,000	23,74	2 635,14
9	K	PK	043154000.1	Zkoušky hutnicí	kus	4,000	4 350,00	17 400,00
10	K	PK	564871116.1	Zřízení chráněného koridoru pomocí mobilního oplocení	bm	50,000	90,00	4 500,00
11	K	PK	R01	Sleva z provedení díla	kpl	1,000	-30 035,21	-30 035,21

Celkem bez DPH

99 435,73

Vyjádření TD, datum:.....

MĚSTO VROUTÉK

náměstí Míru 166

439 82 Vroutek

IČO: 00 265 705

Vyjádření objednatele, datum:.....

Stavba: Město Vroutek - oprava veřejné plochy u školní družiny, Vroutek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2 - OBRUBNÍKY

Zpracoval: Vysspa Sports Technology s.r.o.

Datum: 31.8.2021

Změna předmětu díla:

Změnový list č.3 obsahuje méněpráce a vícepráce, ke kterým došlo během výstavby. V rámci optimalizace projektu byla provedena záměna žulových obrubníků za betonové.

P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J.cena	Celková cena
	D		OST	Ostatní				-99 435,73
	D		O01	Ostatní				-99 435,73
9	K	PK	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-41,600	332,80	-13 844,48
10	M	MAT	583800X7	obrubník kamenný žulový přímý 180x300mm	m	-12,000	2 106,00	-25 272,00
11	M	MAT	583804X6	obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 180x300mm	m	-5,000	4 212,00	-21 060,00
12	M	MAT	583804X7	obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 180x300mm	m	-15,000	3 790,80	-56 862,00
5	K	PK	916331112.1	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	45,000	181,35	8 160,75
6	M	MAT	BBC.0006292	obrubník betonový chodníkový ABO 10-25,rovný 100x10x25cm přírodní šedá	kus	45,000	135,76	6 109,20
7	K	PK	596211110.1	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	5,000	352,56	1 762,80
8	M	MAT	59245021	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní	m2	5,000	314,00	1 570,00
Celkem bez DPH								-99 435,73

Vyřádření TD, datum:.....

MĚSTO VROUTOK
náměstí Míru 166
439 82 Vroutek
IČO: 00 265 705

Vyřádření objednatele, datum:.....

