Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Obec	**Město Vroutek**
sídlo:	Nám. Míru, 439 82 Vroutek
zastupující:	Jaromír Kubelka
IČ:	00265705
DIČ:	CZ00265705
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	94-6816481/710

(dále jen Objednatel)

a

sídlo:	Erka Žatec s.r.o. Lounská 3022, 438 01 Žatec
zastoupený:	Roman Komárek, Eva Komárková
kontaktní osoby:	Roman Komárek, tel. 723 644 982
IČ:	27326764
DIČ:	CZ 27326764
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s., pobočka Žatec
Číslo účtu:	218327604/0300

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 24522

(dále jen Zhotovitel)

Uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen Dodatek č.1).

II. Předmět Dodatku

1. Předmětem Smlouvy a tohoto Dodatku č. 1 jsou stavební práce nazvané jako

   „Oprava chodníku ul. Nádražní, Vroutek".

2. Obě smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 4. 10. 2021, kterým se upravuje předmět díla.

3. V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k výskytu méněprací oproti smlouvě o dílo. Tyto změny jsou popsány, zdůvodněny a finančně vyčísleny v přiloženém změnovém listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

III. Článek 1. Předmět smlouvy (DÍLO) se doplňuje o text:

1. Předmět plnění se Dodatkem č. 1 upravuje o změny – méněpráce, které vznikly během plnění předmětu smlouvy. Méněpráce jsou popsány v příloze tohoto dodatku – ve Změnovém listu č.1.

2. Přílohou tohoto Dodatku je Změnový list č.1.

V. Článek 4. Cena díla se upravuje:

Smluvní strany se dohodly, že provedení díla v článku I. kmenové smlouvy bude upravena cena díla tak, že objednatel zaplatí zhotoviteli sjednanou cenu v následující výši:

Cena celkem bez DPH dle SoD	524 078,37 Kč
Cena méněprací bez DPH dodatek č.1	**- 61 513,10** Kč
Součet	462 565,27 Kč
DPH	97 138,71 Kč
Cena celkem s DPH	**559 703,98 Kč**

VI. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčená tímto Dodatkem č.1 a zůstávají v původním znění.
2. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.

Ve Vroutku, dne 16. 11. 2021

MĚSTO VROUTEK
náměstí Míru 166
439 82 Vroutek
IČO: 00 265 705

za Objednatele
Jaromír Kubelka
starosta města

V Žatci, dne 15. 11. 2021

za Zhotovitele
Eva Komárková
jednatelka

ERKA Žatec s.r.o.
provozovna: Lounská ul. 3022, 438 01 Žatec
IČO: 273 26 764, DIČ: CZ27326764
tel.: 415 711 026, fax: 415 710 994

Změnový list

číslo : 01

Zhotovitel:	*ERKA Žatec s.r.o., Lounská 3022, Žatec 43801*
Komu: Město Vroutek, Nám. Míru, 439 82 Vroutek	Datum: *27.10.2021*

Název akce: Oprava chodníku ul. Nádražní, Vroutek

Způsob odeslání/ předání/datum:	~~poštou~~	~~E-mailem~~	~~Faxem~~:	osobně x

Odkazy na specifikaci:	
na výkresy:	
na rozpočtové podklady:	rozpočet s výkazem výměr
na jinou část smlouvy:	

Popis a zdůvodnění změny:

1/ V rámci stavby nebylo nutné dělat rozbory asfaltu.

2/ Při realizaci stavby byla prověřena únosnost pláně hutnícími zkouškami, které vyšly dle normy. Z tohoto důvodu nebylo nutné provádět sanaci podloží.

Ocenění změny:

méněpráce - 61 513,10 Kč + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):
462.565,27 *bez DPH*	

Navrhovanou změnou dojde k ~~navýšení~~ / poníženi rozpočtu o částku: 61 513,10 **Kč bez DPH**

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí – 61 513,10 Kč bez DPH

Počet připojených listů – Výkaz výměr ~~víceprací~~/méněprací: *8*

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Roman Komárek

ERKA Žatec s.r.o.
provozovna: Lounská ul. 3022, 438 01 Žatec
IČO: 273 26 764, DIČ: CZ27326764
tel.: 415 711 026, fax: 415 710 994
mob.: 723 641 982, 602 716 066, 602 593 768

Podpis ..... Datum 27.10.2021

PŘIJETÍ ZMĚNY

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil méněpráce, které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

MĚSTO VROUTEK
náměstí Míru 166
439 82 Vroutek
IČO: 00 265 705

Jaromír Kubelka

Podpis ..... Datum 27.10.2021

REKAPITULACE STAVBY - Méněpráce

Kód: Se2021-008
Stavba: Stavba chodníku v ulici Nádražní, Vroutek

KSO: 822 29 36
Místo: Vroutek

CC-CZ: 21121
Datum: 27.10.2021

Zadavatel:
Město Vroutek
IČ: 00265705
DIČ: CZ00265705

Uchazeč:
ERKA Žatec s.r.o.
IČ: 27326764
DIČ: CZ27326764

Projektant:
ing.Břetislav Sedláček
IČ: 71884220
DIČ:

Zpracovatel:
Švandrlík Milan
IČ: 63130742
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.□
Je-li v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce „popis" obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter.□
Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologií, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi , které odpovídají požadavkům dokumentace.

Cena bez DPH			**-61 513,10**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**-61 513,10**	**-12 917,75**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**-74 430,85**

ERKA Žatec s.r.o.
provozovna: Lounská ul. 3022, 438 01 Žatec
IČO: 273 26 764, DIČ: CZ27326764
tel.: 415 711 026, fax: 415 710 994
mob.: 723 644 982, 602 716 066, 602 593 768

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Se2021-008

Stavba: **Stavba chodníku v ulici Nádražní, Vroutek**

Místo:	**Vroutek**	Datum:	27.10.2021
Zadavatel:	Město Vroutek	Projektant:	ing.Břetislav Sedláček
Uchazeč:	ERKA Žatec s.r.o.	Zpracovatel:	Švandrlík Milan

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**-61 513,10**	**-74 430,85**	
D.1.1.	**SO 01 - Stavba chodníku v ulici Nádražní**	-1 000,00	-1 210,00	**ING**
D.1.1.1.	**SO 01a - Sanace podloží - bude použita pouze v případě špatné únostnosti podloží**	-60 513,10	-73 220,85	**ING**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - Méněpráce

Stavba:
Stavba chodníku v ulici Nádražní, Vroutek
Objekt:
D.1.1. - SO 01 - Stavba chodníku v ulici Nádražní

KSO:	822 29 36	CC-CZ:	21121
Místo:	Vroutek	Datum:	27.10.2021
Zadavatel:		IČ:	00265705
Město Vroutek		DIČ:	CZ00265705
Uchazeč:		IČ:	27326764
ERKA Žatec s.r.o.		DIČ:	CZ27326764
Projektant:		IČ:	71884220
ing.Břetislav Sedláček		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	63130742
Švandrlík Milan		DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Je-li v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce „popis" obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologií, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi , které odpovídají požadavkům dokumentace.

Cena bez DPH			**-1 000,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 000,00	21,00%	-210,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**-1 210,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavba chodníku v ulici Nádražní, Vroutek
Objekt:
D.1.1. - SO 01 - Stavba chodníku v ulici Nádražní

Místo:	Vroutek	Datum:	27.10.2021
Zadavatel:	Město Vroutek	Projektant:	ing.Břetislav Sedláček
Uchazeč:	ERKA Žatec s.r.o.	Zpracovatel:	Švandrlík Milan

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**-1 000,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	-1 000,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-1 000,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavba chodníku v ulici Nádražní, Vroutek

Objekt: **D.1.1. - SO 01 - Stavba chodníku v ulici Nádražní**

Místo: Vroutek | Datum: 27.10.2021

Zadavatel: Město Vroutek | Projektant: ing.Břetislav Sedláček

Uchazeč: ERKA Žatec s.r.o. | Zpracovatel: Švandrlík Milan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-1 000,00**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-1 000,00	
	D	1	Zemní práce				0,00	
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
	D	5	Komunikace pozemní				0,00	
	D	8	Trubní vedení				0,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-1 000,00	
52	K	9201 RP	Rozbory asfaltu vzorkování dle vyhlášky 130/2019 Sb PAU	ks	-1,000	1 000,00	-1 000,00	
	VV		1		1,000			
	D	997	Přesun sutě				0,00	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509					
	D	998	Přesun hmot				0,00	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998223011					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				0,00	
	D	VRN4	Inženýrská činnost				0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavba chodníku v ulici Nádražní, Vroutek
Objekt:

D.1.1.1. - SO 01a - Sanace podloží - bude použita pouze v případě špatné únostnosti podloží

KSO:	822 29 36	CC-CZ:	
Místo:	Vroutek	Datum:	27.10.2021
Zadavatel:		IČ:	00265705
Město Vroutek		DIČ:	CZ00265705
Uchazeč:		IČ:	27326764
ERKA Žatec s.r.o.		DIČ:	CZ27326764
Projektant:		IČ:	71884220
ing.Břetislav Sedláček		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	63130742
Švandrlík Milan		DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Je-li v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce „popis" obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologií, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi , které odpovídají požadavkům dokumentace.

Cena bez DPH			**-60 513,10**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-60 513,10	21,00%	-12 707,75
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**-73 220,85**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavba chodníku v ulici Nádražní, Vroutek
Objekt:
D.1.1.1. - SO 01a - Sanace podloží - bude použita pouze v případě špatné únostnosti podloží

Místo:	Vroutek	Datum:	27.10.2021
Zadavatel:	Město Vroutek	Projektant:	ing.Břetislav Sedláček
Uchazeč:	ERKA Žatec s.r.o.	Zpracovatel:	Švandrlík Milan

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**-60 513,10**
HSV - Práce a dodávky HSV	-60 513,10
1 - Zemní práce	-33 567,79
5 - Komunikace pozemní	-23 281,44
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-3 657,53
998 - Přesun hmot	-6,34

SOUPIS PRACÍ - Méněpráce

Stavba:
Stavba chodníku v ulici Nádražní, Vroutek
Objekt:
D.1.1.1. - SO 01a - Sanace podloží - bude použita pouze v případě špatné únostnosti podloží

Místo:	Vroutek	Datum:	27.10.2021
Zadavatel:	Město Vroutek	Projektant:	ing.Břetislav Sedláček
Uchazeč:	ERKA Žatec s.r.o.	Zpracovatel:	Švandrlík Milan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-60 513,10**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-60 513,10	
	D	1	Zemní práce				-33 567,79	
1	K	122552203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti III do 100 m3	m3	-20,664	967,00	-19 982,09	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122552203					
	VV		bude použita pouze v případě špatné únosnosti podloží po souhlasu investora.					
	VV		VJ - 70% z celkové plochy - tl.300 mm					
	VV		(98,4*0,70)*0,30		20,664			
	VV		Součet		20,664			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-20,664	251,00	-5 186,66	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117					
	VV		bude použita pouze v případě špatné únosnosti podloží po souhlasu investora.					
	VV		20,664		20,664			
3	K	171201221.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-37,195	215,70	-8 022,96	
	VV		bude použita pouze v případě špatné únosnosti podloží po souhlasu investora.					
	VV		20,664*1,8		37,195			
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-20,664	18,20	-376,08	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201					
	VV		bude použita pouze v případě špatné únosnosti podloží po souhlasu investora.					
	VV		20,664		20,664			
	D	5	Komunikace pozemní				-23 281,44	
5	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	-68,880	338,00	-23 281,44	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564681111					
	VV		bude použita pouze v případě špatné únosnosti podloží po souhlasu investora.					
	VV		VJ - 70% z celkové plochy - tl.300 mm					
	VV		98,4*0,70		68,880			
	VV		Součet		68,880			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-3 657,53	
6	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	-68,880	53,10	-3 657,53	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919726122					
	VV		bude použita pouze v případě špatné únosnosti podloží po souhlasu investora.					
	VV		VJ - 70% z celkové plochy - tl.300 mm					
	VV		98,4*0,70		68,880			
	VV		Součet		68,880			
	D	998	Přesun hmot				-6,34	
7	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-0,032	198,00	-6,34	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998223011					

ERKA Žatec s.r.o.
provozovna: Loounská ul. 3022, 438 01 Žatec
IČO: 27326764, DIČ: CZ27326764
tel.: 415 711 026, fax: 415 710 994
mob.: 723 644 982, 602 716 066, 602 503 768